



Expedient: 2022/40318F  
Ref. Addic.:  
UO Responsable: D. de Contractes i Tramitació Administrativa  
Assumpte: Obres de reparació de la coronació de façana de l'escola Antoni Botey  
Procediment: Preparació, gestió i adjudicació del contracte (P2)  
Interessat/da:  
Representant:

## RESOLUCIÓ

### Antecedents de fet

1. El 22 de novembre de 2022 per resolució número 2022010464 de la 2a Tinenta d'Alcaldia i Regidora de l'Àmbit d'Educació, Feminismes, LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030 s'aprova l'expedient de contractació, els plecs reguladors, la despesa, la licitació i l'obertura del procediment obert simplificat amb tramitació ordinària a través de mitjans electrònics per a la tramitació del contracte d'obres de reparació de la coronació de façana de l'escola Antoni Botey.

2. Per resolució numero 2023004606 de 2 de maig de 2023, s'adjudica les obres de reparació de la coronació de façana de l'escola Antoni Botey a favor de l'empresa RAS 21, SL, amb NIF B60775616.

3. El contracte relatiu a les obres es signa el 3 de maig de 2023.

D'acord amb la clàusula primera del contracte, en relació amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars recull que l'execució de les obres es realitza *en un termini de quatre (4) mesos a comptar des de la data de l'acta de comprovació del replanteig,*

4. D'acord amb les dades que consten a l'expedient, l'acta de comprovació i replanteig de l'obra és de 22 de setembre de 2023. Per tant, la data prevista per a la finalització dels treballs és el 22 de gener de 2024.

5. El 9 de gener de 2024, l'empresa adjudicatària RAS 21, SL, amb NIF B60775616 sol·licita ampliació del termini d'execució de l'obra fins el proper 16 de febrer de 2024, i ho justificat atenent a les següents circumstàncies que es transcriuen a continuació;

- *“Les obres no es van iniciar al mes de juny de 2023, donat que no s'havia formalitzat l'acta d'inici i replanteig de l'obra. Fet que va obligar a anul·lar la comanda de lloguer de la bastida que ja estava contractada. Posteriorment no hi havia disponibilitat de la mateixa, fins a principis d'octubre.*
- *L'endarreriment va ocasionar que part del període de l'obra que s'havia d'executar durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre i que corresponia amb els mesos amb menys activitat lectiva o sense activitat (juliol, agost i part de setembre), es no portes a terme.*
- *Les obres es van formalitzar en data 22 de setembre de 2023, amb la signatura de l'acta d'inici i replanteig, amb el curs escolar iniciat, fet que ha transformat l'execució de l'obra, amb una obra complexa amb temes de seguretat a l'hora de poder treballar amb nens a l'escola.*
- *RAS 21 S.L. d'acord amb la Direcció Facultativa i el Coordinador de seguretat, varen decidir per tal d'evitar possibles danys a tercers, interrompre l'execució de l'obra en els moments en que els infants del col·legi estiguessin en el àmbit pròxim de l'obra, durant els moments d'esbarjo i durant els moments d'entrada i sortida del col·legi, per tant, (entrada al mati al col·legi 09:00 h, l'hora d'esbarjo i la sortida dels infants a les 12:00 h, entrada a la tarda 15:00*



*i la sortida a les 17:00 h) l'obra s'ha d'aturar i després tornar a començar, fet pel qual s'estan allargant en el temps d'execució els treballs “*

6. Vista la sol·licitud, consta a l'expedient 2023/22172G informe tècnic de 17 gener de 2024 emès pel responsable i director facultatiu, i subscrit per la unitat de seguiment del contracte i responsable de la seguretat i salut de l'obra, on constaten la validesa dels arguments que justifiquen l'ampliació sol·licitada per causes no imputables a la contractista RAS 21 S.L., tal i com es transcriu en part suficient;

*“Un cop revisada la sol·licitud d'ampliació del termini d'execució de les obres per part de l'empresa contractista, es constata la validesa dels arguments que justifiquen aquesta ampliació. Per tant, informo favorablement l'ampliació del termini d'execució en quatre setmanes, fins el dia 16 de febrer de 2024 inclòs, de les obres de reparació de la coronació de façana de l'escola Antoni Botey (de dilluns a divendres), sol·licitada per l'empresa RAS 21 S.L i per causes alienes al contractista. “*

7. S'ha incorporat a l'expedient informe jurídic de 17 de gener de 2024.

### Fonaments de dret

1. El règim jurídic aplicable al contracte s'estableix en el contracte administratiu signat el 3 de maig de 2023 i al plec de clàusules administratives particulars de 20 d'octubre de 2022, aprovats el 22 de novembre de 2022.

2. L'article 29.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), estableix que quan es produeixi demora en l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació pot concedir una ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que si s'escau siguin procedents, i en el cas dels contractes administratius és aplicable el que preveuen els articles 192 i següents d'aquesta Llei.

Per altra banda, l'article 195 de la LCSP, relatiu a la resolució per demora i ampliació del termini d'execució dels contractes, determina en el seu apartat segon que si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

El responsable del contracte ha d'emetre un informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista.

3. D'acord amb la Disposició Addicional 3a de la LCSP només es preceptiu l'informe jurídic del Secretari amb l'aprovació dels expedients de contractació, modificació de contractes, revisió de preus, pròrrogues, manteniment de l'equilibri econòmic, interpretació i resolució dels contractes sense que la proposta objecte d'aquest document constitueixi cap dels supòsits relacionats.

4. De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP l'òrgan de contractació és l'alcalde, no obstant, d'acord amb el cartipàs municipal vigent aprovat per resolució d'alcaldia número 2023006636 de 21 de juny de 2023, la qual ha estat modificada en part per la resolució 2023008074 de data 28 de juliol de 2023, aquesta ha estat delegada, per raó de la matèria al **1r tinent d'alcalde i regidor de l'Àmbit d'Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esport i Seguretat Ciutadana**



Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

**Primer.-** Aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte d'obres de reparació de la coronació de façana de l'escola Antoni Botey, fins el 16 de febrer de 2024, aquest dia inclòs.

**Segon.-** Notificar la present resolució a l'empresa RAS 21, SL, amb NIF B60775616.

**Tercer.-** Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, dins del termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona competent, dins del termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs.

Tot això, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Signatures: